


# Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin juillet 2008


Jonction  
Moutier Sud

Bétonnage des appuis  
des éléments de la GAT



446 m effectués

Pose des éléments  
préfabriqués de la GAT




156 m effectués

Jonction  
Moutier Nord

Tube aval L = 1'127 m

Tube amont L = 1'149 m

Bétonnage du radier  
de la contre-voûte



697 m effectués

Bétonnage de  
la contre-voûte



447 m effectués

## Etat des travaux

### Tube aval

Bétonnage appuis éléments GAT : 446 m (39 %)

Pose des éléments GAT : 156 m (14 %)

### Tube amont

Bétonnage radier de la contre-voûte : 697 m (61 %)

Bétonnage contre-voûte : 447 m (39 %)

27.08.2008